

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



**NOVO TEMPO**  
INSTITUTO DE ENGENHARIA

Obra: Instalação Elétrica do Mercado Municipal

Localidade: Montalvânia-MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PESO (%)	VALOR SERVIÇOS	SEMANA 01		SEMANA 02		SEMANA 03		SEMANA 04	
				CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%	CONCEDENTE	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,02%	R\$ 794,92	R\$ 794,92	100%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
2.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	30,56%	R\$ 12.014,03	R\$ 3.003,51	25%	R\$ 3.003,51	25%	R\$ 3.003,51	25%	R\$ 3.003,51	25%
3.0	CABOS	21,39%	R\$ 8.410,80	R\$ -	-	R\$ 4.205,40	50%	R\$ 4.205,40	50%	R\$ -	-
4.0	ELETRÓDUTOS E ACESSÓRIOS	31,34%	R\$ 12.320,74	R\$ 6.160,37	50%	R\$ 6.160,37	50%	R\$ -	-	R\$ -	-
5.0	QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO	0,91%	R\$ 356,39	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 356,39	100%	R\$ -	-
6.0	DISJUNTORES	0,96%	R\$ 379,31	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 379,31	100%
7.0	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	8,47%	R\$ 3.331,80	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.665,90	50%	R\$ 1.665,90	50%
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4,34%	R\$ 1.707,75	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.707,75	100%
<b>TOTAL</b>	<b>ACUMULADO</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 39.315,74</b>	<b>R\$ 9.958,80</b>	<b>25,33%</b>	<b>R\$ 13.369,28</b>	<b>34,00%</b>	<b>R\$ 9.231,20</b>	<b>23,48%</b>	<b>R\$ 6.756,47</b>	<b>17,19%</b>

Montalvânia-MG, 05 de outubro de 2017

*Letícia Santos Nogueira*

LETÍCIA SANTOS NOGUEIRA

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/DF 22.081