

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG**

CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA			VALOR :		R\$ 704.881,35			09/08/2022
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF			LOCAL: ZONA URBANA		PRAZO DA OBRA: 04 meses			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,41%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 16.994,29	R\$ 16.994,29			
2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	14,14%	100,00%			
			Financeiro	R\$ 99.663,46	R\$ 99.663,46			
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	61,96%		70,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 436.728,11		R\$ 305.709,68	R\$ 131.018,43	
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	18,81%			75,00%	25,00%
			Financeiro	R\$ 132.591,32			R\$ 99.443,49	R\$ 33.147,83
5	RO-001	COMPLEMENTARES	Físico %	2,68%				100,00%
			Financeiro	R\$ 18.904,19				R\$ 18.904,19
TOTAL			Físico %	100,00%	16,55%	43,37%	32,70%	7,38%
			Financeiro	R\$ 704.881,35	R\$ 116.657,74	R\$ 305.709,68	R\$ 230.461,92	R\$ 52.052,01
TOTAL ACUMULADO			Físico %		16,55%	59,92%	92,62%	100,00%
			Financeiro		R\$ 116.657,74	R\$ 422.367,42	R\$ 652.829,34	R\$ 704.881,35

FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 295973

FREDSON LOPES FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL