



## PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA - MG

CNPJ: 17.097.791/0001-12

Av. Confúcio, 1150 – Centro – Montalvânia – MG

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVÂNIA			VALOR :		R\$ 294.060,84	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM PMF			LOCAL: DISTRITO DE PITARANA - MONTALVÂNIA		PRAZO DA OBRA: 02 meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,65%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 4.839,37	R\$ 4.839,37	
2	TER-001	TERRAPLENAGEM	Físico %	10,30%	100,00%	
			Financeiro	R\$ 30.275,00	R\$ 30.275,00	
3	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	46,43%	50,00%	50,00%
			Financeiro	R\$ 136.542,84	R\$ 68.271,42	R\$ 68.271,42
4	DRE-001	DRENAGEM	Físico %	41,63%	70,00%	30,00%
			Financeiro	R\$ 122.403,64	R\$ 85.682,54	R\$ 36.721,09
TOTAL			Físico %	100,00%	64,30%	35,70%
			Financeiro	R\$ 294.060,84	R\$ 189.068,33	R\$ 104.992,51
TOTAL ACUMULADO			Físico %		64,30%	100,00%
			Financeiro		R\$ 189.068,33	R\$ 294.060,84

FELIPE MATHEUS LOPES DOS ANJOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA MG 295973

FREDSON LOPES FRANÇA  
PREFEITO MUNICIPAL